

Activiteiten planning

activiteiten planning	jaar	2015 2015																											
		weeknummer	w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27																										
activiteit en fasen	start datum	eind datum	1-1	5-1	12-1	19-1	26-1	2-2	9-2	16-2	23-2	2-3	9-3	16-3	23-3	30-3	6-4	13-4	20-4	27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6	29-6
Initiatiefase	01-11-2014	01-03-2015	[Yellow bar]																										
project brief			[Orange bar]																										
formeel project groep			[Orange bar]																										
Definitie fase	01-01-2015	01-03-2015	[Yellow bar]																										
Start PSU en bepaal alle te nemen stappen	01-02-2015	01-03-2015	[Orange bar]																										
Formuleer plan van aanpak	08-02-2015	01-03-2015	[Orange bar]																										
Bespreking NGO's	28-01-2015	28-01-2015	[Orange bar]																										
Ontwerpfase	01-02-2015	01-11-2015	[Yellow bar]																										
definieer alle activiteiten (zowel kwalitatief als kwantitatief)	15-01-2015	01-04-2015	[Orange bar]																										
bepaal prioritaire activiteiten prioriteitstelling luchthavens	01-04-2015	01-04-2015	[Orange bar]																										
inventarisatie gegevens (ISHD)	01-03-2015	01-04-2015	[Orange bar]																										
beschrijf ligging plangebied/onderzoeksgebied (bufferzones)	01-03-2015	01-04-2015	[Orange bar]																										
eisen aan voortoets stellen	01-04-2015	15-04-2015	[Orange bar]																										
overleg met EZ toetsingscriteria/ juridische beleidskaders	15-04-2015	30-04-2015	[Orange bar]																										
Bespreking Juridische kaders NGO's			[Orange bar]																										
voortoets uitzetten (aanbesteding) opdracht formulering	30-04-2015	30-05-2015	[Orange bar]																										
gunning opdracht	30-05-2015	15-06-2015	[Orange bar]																										
uitvoering voortoets	15-06-2015	15-08-2015	[Orange bar]																										
bespreking aanpassen resultaten	15-08-2015	30-08-2015	[Orange bar]																										
bespreking resultaten NGO's	30-08-2015	07-09-2015	[Orange bar]																										
bespreking voortoets EZ	07-09-2015	15-09-2015	[Orange bar]																										
aanpassen voortoets	15-09-2015	30-09-2015	[Orange bar]																										
definitief voortoets	01-10-2015		[Orange bar]																										
uitvoering PB			[Orange bar]																										
uitvoering ADC toets			[Orange bar]																										
eerste tranche aanvraag vergunningen	01-01-2016		[Orange bar]																										
tweede tranche aanvraag vergunning			[Orange bar]																										
Implementatie/evaluatie	01-06-2016		[Orange bar]																										
Vastlegging ???			[Orange bar]																										
evaluatie			[Orange bar]																										